

		RAMING FINANCIERINGSPLAN						UITVOERING			Verschil uitvoering - raming		
		Initieel		1e bijstelling		2e bijstelling		3e bijstelling		Al vastgelegd		Raming nog uit te voeren	Totaal
IP's uitgevoerd													
IP Desteldonk-Noord (8) en Desteldonk-Zuid (9)		197.268,00	MB 14-05-2009	197.278,04	MB 18-12-2014					131.335,57	0,00	131.335,57	-65.942,47
IP Rieme-Zuid (2) en Doornzele-Noord (4)		685.715,00	MB 28-02-2011	805.339,00	MB 25-03-2016	1.063.094,00	MB 23-12-2016	1.240.755,82	MB 19-12-2017	1.230.867,14	0,00	1.230.867,14	-9.888,68
IP Doornzele Kanaalzijde (5)		176.590,68	MB 19-08-2013	594.274,00	MB 23-12-2016	687.072,00	MB 08-11-2017			687.072,49	0,00	687.072,49	0,49
IP Langerbrugge Zuid (6)		828.263,00	MB 07-07-2014	981.821,57	MB 01-12-2017	990.029,64	MB 19-12-2023			990.029,64	0,00	990.029,64	0,00
IP Kerkbrugge-Oost (14) en Doornzele-Zuid (15)		133.829,50	MB 13-05-2015	171.897,24	MB 26-11-2020					150.409,44	0,00	150.409,44	-21.487,80
IP Sint-Kruis-Winkel-Zuid (7)		84.924,00	MB 09-02-2016							92.361,72	0,00	92.361,72	7.437,72
IP Rieme-Noord (16)		223.536,00	MB 28-06-2016	252.209,33	MB 13-12-2017	257.588,33	MB 15-11-2020			281.513,79	0,00	281.513,79	23.925,46
Totaal		3.629.545,07								3.563.589,79	0,00	3.563.589,79	-65.955,28
LIP's in uitvoering													
LIP Zelzate-Zuid (11)		857.382,75	BVR 07-12-2018							192.378,16	1.305.594,30	1.497.972,46	640.589,71
LIP Rieme-Oost (3)		819.731,93	BVR 10-04-2020							517.071,11	152.122,50	669.193,61	-150.538,32
LIP Oostakker-Noord (12)		491.993,26	BVR 01-12-2023							0,00	645.502,13	645.502,13	153.508,87
Totaal		2.169.107,94								709.449,27	2.103.218,93	2.812.668,20	643.560,26
LIP In opmaak													
LIP Langerbrugsestraat-Zuid (13)		50.000,00	MB ...							0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totaal		50.000,00								0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Totaal toegewezen/toe te wijzen/besteed		5.848.653,01								4.273.039,06	2.153.218,93	6.426.257,99	577.604,98
Beschikbaar budget		BVR 24/02/2006 - fase 1											
		BVR 12/07/2012 - fase 2											
		BVR 19/10/2018 - verhoging											
Totaal		5.850.000,00											
Nog toewijsbaar/besteedbaar												-576.257,99	
pro memorie (opmaak LIP afhankelijk van planningsproces)													
LIP Klein-Rusland-Oost (1)													
LIP Klein-Rusland-West (10)													
Totaal													
Totaal toegewezen/toe te wijzen/besteed													
Nog toewijsbaar/besteedbaar													

afgerond: 580.000